

"СОГЛАСОВАНО"
И. инспектор
СП «КТС» АО «ДТК»



План подготовки муниципального дошкольного образовательного учреждения детский с комбинированного вида № 69

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	27.05.2025	30.05.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	27.05.2025	27.05.2025	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	02.06.2025	10.06.2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	02.06.2025	10.06.2025	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальному, чердачным помещениям; стоякам; розливам СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	02.06.2025	10.06.2025	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: заделать межпанельные и компенсационные швы; здания кирпичные установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения; заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	01.06.2025	10.06.2025	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	02.06.2025	10.06.2025	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	02.06.2025	10.06.2025	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	02.06.2025	10.06.2025	
10.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения: обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	02.06.2025	10.06.2025	
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.	02.06.2025	10.06.2025	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	02.06.2025	10.06.2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	02.06.2025	10.06.2025	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	02.06.2025	10.06.2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	27.05.2025	27.05.2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.			
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	27.05.2025	27.05.2025	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	постоянно	постоянно	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

**График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 69**

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	пр. Ленина 78, корпус 2	1	27-30.05.25	27-27.05.25	2-10.06.25	2-10.06.25	2-10.06.25	2-10.06.25	2-10.06.25	2-10.06.25	2-10.06.25	2-10.06.25	2-10.06.25	2-10.06.25	27-27.05.25	27-27.05.25

№ 10 от «17.04»
Муниципальное

**дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 69**

Пр. Ленина, д. 78, корпус 2
г. Комсомольск-на-Амуре, 681035
тел. 527-199

Директору СП «Комсомольские

Тепловые сети» АО «ДГК»

О.В. Солнцеву

Администрация МДОУ № 69, просит согласовать

план по подготовке к новому отопительному периоду 2025-2026 году.

Приложение: 1. План -2 экз
2. График проведения мероприятий - 2 экз.

Зам. зав. по АХР:



Н.В. Данильчук

Тел. 527-199, 8-914-195-56-32

23-32-19
Всего 10
770

АО «ДГК»		
СП «Комсомольские тепловые сети»		
Вход №	17	04
		25
Тел.: 23-32-10		